

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

### FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017

#### TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OBRA	INSTANCIA EJECUTORA	IMPORTE TRANSFERIDO	IMPORTE CONTRATADO	PROVEEDOR / CONTRATISTA	METAS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
						\$	%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE NAZARETH	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	CONSTRUCCIONES ADRIMAXI S.A DE C.V	836.61 M2	\$ 989,000.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA	APIZACO	\$ 4,290,001.09	\$ 4,040,844.28	CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA SA. DE CV.	4199.46 M2	\$ 4,290,001.09	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ATLANGATEPEC	\$ 1,978,000.00	\$ 1,978,000.00	Ing. J. Luis Jimenez Barrera	1398 m2	\$ 1,978,361.06	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO	ATLTZAYANCA	\$ 546,620.20	\$ 545,862.27	RA CONSTRUCTORA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	1215.00 M2	\$ 549,612.62	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RAMIREZ	ATLTZAYANCA	\$ 677,805.63	\$ 676,880.25	RA CONSTRUCTORA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	1487.77 M2	\$ 676,880.25	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUÁREZ	ATLTZAYANCA	\$ 401,671.45	\$ 400,485.43	LUIS VALENTIN MORENO ROMANO	896.00 M2	\$ 400,485.43	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLE SANTA CRUZ	ATLTZAYANCA	\$ 351,902.72	\$ 350,655.77	LUIS VALENTIN MORENO ROMANO	788.12 M2	\$ 350,655.77	100%
REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ALLENDE	CALPULALPAN	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	REY RIVERA CARREON	rehabilitacion de 1 parque	\$ 989,000.00	100%
PAVIMENTCIÓN CON ADOCRETO Y SERVICIOS BASICOS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CALPULALPAN	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	VALENTIN ANTONIO RODRIGUEZ LAZCANO	pavimentación 913.13 m2	\$ 989,000.00	100%
PAVIMENTACIÓN DE ADOCRETO CON SERVICIOS BASICOS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ	CALPULALPAN	\$ 1,483,500.00	\$ 1,483,500.00	MARIBEL BRINDIS PEREZ	pavimentación 1100 m2	\$ 1,483,500.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE PORFIRIO BONILLA	CALPULALPAN	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	ERIKA AMADOR MALDONADO	pavimentación 810 m2	\$ 989,000.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE HIDALGO	CALPULALPAN	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	JOSE MANUEL ESPINOZA MEDEL	pavimentación 976.60 m2	\$ 989,000.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN CANCHA DEPORTIVA ANEXA A LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, UBICADA EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MOCTEZUMA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$ 810,500.00	\$ 810,500.00	ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL S.A. DE C.V.	366.16312 M2	\$ 810,500.00	100%
CONSTRUCCIOÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR INDIGENA MALINTSI MATLALKUEYTL CON N° DE CLAVE 29DCC0005R	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$ 554,000.00	\$ 554,000.00	RENE FLORES CRUZ	287.04 M2	\$ 554,000.00	100%

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

### FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017

#### TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OBRA	INSTANCIA EJECUTORA	IMPORTE TRANSFERIDO	IMPORTE CONTRATADO	PROVEEDOR / CONTRATISTA	METAS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
						\$	%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR INDÍGENA CUAUHTEMOC CON N° DE CLAVE 29DCC0007P	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$ 554,000.00	\$ 554,000.00	EFREN TAPIA CRUZ	314.64 M2	\$ 554,000.00	100%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR GENERAL NEZAHUALCOYOTL UBICADO EN CALLE 10 DE FEBRERO ENTRE 21 DE MARZO Y 14 DE FEBRERO CON N° DE CLAVE: 29DJN027OE	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	\$ 554,000.00	\$ 557,766.34	GREGORIO FLORES RUGERIO	302.08 M2	\$ 557,766.34	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ALDAMA	CUAPIAXTLA	\$ 648,588.53	\$ 648,588.53	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV SA DE CV	934.37 M2	\$ 648,588.53	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y CLAVE 29EPR0049T UBICADO EN CALLE QUETZALCOATL ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CUITLAHUAC	CUAPIAXTLA	\$ 1,314,839.45	\$ 1,314,839.45	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV SA DE CV	812.19 M2	\$ 1,314,839.45	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA TLAXCALTECAS CON CLAVE: 26ETV0070V	CUAPIAXTLA	\$ 1,102,472.02	\$ 1,102,472.02	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV SA DE CV	675.92 M2	\$ 1,102,472.02	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA 2 DE ENERO DE 1968 CON CLAVE: 29ETV0069F	CUAPIAXTLA	\$ 890,100.00	\$ 890,100.00	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV SA DE CV	500.23 M2	\$ 890,100.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO	ESPAÑITA	\$ 612,854.74	\$ 611,847.92	GPO 17 TETRHA S.A. DE C.V.	1,024.05 M2	\$ 611,847.92	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO , GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	ESPAÑITA	\$ 1,414,595.26	\$ 1,415,993.61	BAUSTHE S.A. DE C.V.	1,635.65 M2	\$ 1,415,993.61	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E ADOCRETO INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN CALLE 14 DE SEPTIEMBRE	HUAMANTLA	\$ 3,956,000.00	\$ 3,895,395.76	GRUPO SA FLO CONSTRUCCIONES SA DE CV	5250.00 M2	\$ 3,895,394.26	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MORELOS	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	\$ 3,065,900.00	\$ 3,065,900.00	BAUSTHE SA DE CV	2046 M2	\$ 3,065,900.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE IXTACUIXTLA,	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	\$ 890,100.00	\$ 890,100.00	CONSTRUCTURA LIBA PROYECTA SA DE CV	993.41	\$ 890,100.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 PTE	IXTENCO	\$ 364,350.28	\$ 363,333.33	ARABEL MONICA GOMEZ MALDONADO	515.80 M2	\$ 364,350.28	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE 6 NORTE	IXTENCO	\$ 1,643,407.17	\$ 1,643,394.36	AMERICA EQUIPOS MECANIZADOS	1872.61 M2	\$ 1,643,407.17	100%

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

### FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017

#### TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OBRA	INSTANCIA EJECUTORA	IMPORTE TRANSFERIDO	IMPORTE CONTRATADO	PROVEEDOR / CONTRATISTA	METAS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
						\$	%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE AVENIDA JUAN PONCE DE LEÓN Y CALLE 2 PTE	IXTENCO	\$ 1,908,801.48	\$ 1,908,281.28	BERNARDO ORTIZ VITE	1689.23 M2	\$ 1,913,399.95	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO, EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 PTE	IXTENCO	\$ 739,223.15	\$ 729,888.84	ALLAN JESUS ROA PEREZ	580.63 M2	\$ 739,223.15	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 NORTE	IXTENCO	\$ 859,118.76	\$ 853,229.33	CONSORCIO CONSTRUCTIVO LEAL MENDEZ S.A. DE C.V.	1148.93 M2	\$ 859,118.76	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE 11 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y 5 PONIENTE	IXTENCO	\$ 419,099.15	\$ 418,652.36	ARQ&LINE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	615.84 M2	\$ 419,099.15	100%
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE PROGRESO Y TRAMO DE CALLE BUENOS AIRES	LA MAGDALENA TLALTELULCO	\$ 989,000.00	\$ 989,000.00	MELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	1,293.45 M2	\$ 989,000.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA INDIGENA COYOLXAUHQUI CON CLAVE 29DP80002Z	LA MAGDALENA TLALTELULCO	\$ 1,087,900.00	\$ 1,087,900.00	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.	546.11 M2	\$ 1,087,900.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 22 DE JULIO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	\$ 395,600.00	\$ 395,600.00	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS DE CUERNAVACA S.A. DE C.V.	821.00 M2	\$ 395,600.00	100%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	\$ 1,780,200.00	\$ 1,776,171.03	BAUSTHE S.A. DE C.V.	3,119.59 M2	\$ 1,807,956.50	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSÉ LOPEZ PORTILLO	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	\$ 296,700.00	\$ 295,894.05	MARTIN RODRIGUEZ LEÓN (PERONA FISICA)	447.59 M2	\$ 295,894.05	100%
PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE LIBERTAD	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	\$ 2,423,050.00	\$ 2,413,217.59	BAUSTHE SA DE CV Y FELIX TORRES GONZALEZ	3275.16 M2	\$ 2,425,498.01	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE MORELOS	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	\$ 1,076,526.50	\$ 1,246,662.37	BAUSTHE, S.A. DE C.V.	1616.83 M2	\$ 1,246,662.37	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE SIN NOMBRE	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	\$ 903,451.50	\$ 879,271.96	HECTOR CANALES HERNANDEZ	1325.32 M2	\$ 879,271.96	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO NACIONAL	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	\$ 704,662.50	\$ 693,014.79	BAUSTHE, S.A. DE C.V.	1094.4M2	\$ 693,014.79	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE CONTLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TIGRE	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	\$ 1,271,359.50	\$ 1,137,554.35	BAUSTHE, S.A. DE C.V.	2037.07 M2	\$ 1,137,554.35	100%

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

### FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017

#### TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OBRA	INSTANCIA EJECUTORA	IMPORTE TRANSFERIDO	IMPORTE CONTRATADO	PROVEEDOR / CONTRATISTA	METAS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
						\$	%
REHABILITACIÓN DE CENTRO DEPORTIVO ZAVALETA	SAN DAMIAN TEXOLOC	\$ 1,978,000.00	\$ 1,978,000.00	GRUPO GISEC S.A DE C.V (C. ADRIANA FRANCO CARRASQUEDO).	57.81 ML	\$ 1,978,000.00	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES	SAN DAMIAN TEXOLOC	\$ 1,978,000.00	\$ 1,978,000.00	GRUPO GISEC S.A DE C.V (C. ADRIANA FRANCO CARRASQUEDO).	211 LAMPARAS	\$ 1,978,000.00	100%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES LIBERTAD Y FRANCISCO Y MADERO	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	\$ 989,000.00	\$ 988,787.03	ING. JOSÉ FELIPE RONQUILLO GONZALÉZ	1772.89 m2	\$ 980,761.39	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE HEROE DE NACUZARI, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO	SAN LUCAS TECOPIILCO	\$ 494,500.00	\$ 494,458.10	GRUPO CONSTRUCTOR INGENCO DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V.	872.04 M2	\$ 494,458.10	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE ZAPOTE ENTRE CALLE LEONA VICARIO	SAN LUCAS TECOPIILCO	\$ 494,500.00	\$ 581,324.60	HG&S CONSTRUCTORA	725 M2	\$ 581,324.60	94%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	SAN LUCAS TECOPIILCO	\$ 890,100.00	\$ 849,826.21	RIVERA CONSTRUCTORA	954 M2	\$ 849,826.21	100%
REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA SANCTORUM, UBICADA EN: CALLE NIÑOS HEROES ESQUINA 16 DE SEPTIEMBRE	SANCTÓRUM DE LÁZARO CARDENAS	\$ 741,750.00	\$ 741,750.00	HUGO HERNANDEZ ARROYO	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO 133.14 M2, COLOCACION DE LOSETA 110.93 M2, LIMPIEZA DURANTE LA OBRA 110.93 M2, SUMINISTRO Y TENDIDO DE BASE HIDRAULICA 23.76 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 6 CM DE ESPESOR 160.64 M2, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO 160.64 M2, LINEA HIDRAULICA 1 PIEZA, REGISTRO 1 PIEZA, BOMBA CENTRIFUGA 1 PIEZA, APAGADOR DE TRES VIAS 4 PIEZAS, CONTACTO DUPLEX 4 PIEZAS, CABLE UTP NIVEL 6: 177.32 ML, CENTRO DE CARGA 1 PIEZA, DEMOLICION DE APLANADO 468.73 M2.	\$ 741,750.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA PARA EVENTOS CULTURALES, UBICADA EN: AV. FRANCISCO MUNGIA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y 20 DE NOVIEMBRE	SANCTÓRUM DE LÁZARO CARDENAS	\$ 741,750.00	\$ 791,483.78	IXTAI S.A DE C.V	DEMOLICION DE PISO FIRME 241.79 M2, CONCRETO HECHO EN OBRA PARA ESTRUCTURA 115.89 M2, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLADO DE ACERO 891.49 M2, ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO 891.49 M2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA 2.27 M2, COLOCACION DE LOSETA 40.6 M2, FIRME DE 8 CM DE ESPESOR 40.6 M2, CONSTRUCCION DE KIOSCO 1 PIEZA, CISTERNA DE TABIQUE 1 PIEZA, REGISTROS 4 PIEZAS, BOMBA PARA ALIMENTAR CARCAMOS 2 PIEZAS.	\$ 791,483.78	100%

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

### FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017

#### TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OBRA	INSTANCIA EJECUTORA	IMPORTE TRANSFERIDO	IMPORTE CONTRATADO	PROVEEDOR / CONTRATISTA	METAS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
						\$	%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE DR. LUIS MUNIVE Y ESCOBAR Y CALLE IGNACIO ALLENDE PTE	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	\$ 619,940.82	\$ 4,944,999.98	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	6231.46 M2	\$ 4,944,999.98	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EL GRULLO	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	\$ 2,158,649.68					
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON PTE	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	\$ 2,166,409.49					
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE LA CALLE NIÑOS HEROES E IGNACIO ZARAGOZA	SANTA ANA NOPALUCAN	\$ 1,780,200.00	\$ 1,780,200.00	ARQ. HECTOR CANALES HERNANDEZ	3309.62 M2	\$ 1,780,200.00	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	SANTA CRUZ QUILEHTLA	\$ 951,731.11	\$ 903,187.06	BAUSTHE, S.A. DE C.V.	1615.4 M2	\$ 903,187.06	100%
ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE PROVENIR	SANTA CRUZ QUILEHTLA	\$ 742,089.99	\$ 854,863.36	BAUSTHE, S.A. DE C.V.	1427.32 M2	\$ 854,863.36	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	\$ 1,075,378.90	\$ 1,011,149.58	CORPORATIVO PEREZ COTE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1968.4 M2	\$ 1,011,149.58	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE MAYO	SANTA CRUZ TLAXCALA	\$ 1,483,500.00	\$ 1,482,720.17	CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3,180.83 M2	\$ 1,483,500.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DEPORTIVAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y AV. DIVISIÓN DEL NORTE	SANTA ISABEL XILOXOTLA	\$ 989,000.00	\$ 989,125.39	ROLANDO ERICK RODRIGUEZ ROMERO	614.40 M2	\$ 989,125.39	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y VIA CORTA PUEBLA-SANTA ANA	TEOLOCHOLCO	\$ 1,014,021.70	\$ 1,014,021.70	C. FERNANDO CERERO ZARATE	1875 M2	\$ 1,014,021.70	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE JUAN CUAMATZI	TEOLOCHOLCO	\$ 550,180.70	\$ 547,826.99	C. FERNANDO CERERO ZARATE	1253 M2	\$ 547,826.99	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y VÍA CORTA PUEBLA- SANTA ANA No 121	TEOLOCHOLCO	\$ 413,797.60	\$ 411,169.53	C. FERNANDO CERERO ZARATE	831 M2	\$ 411,169.53	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN CALLE BUENOS IRES Y AV. SAN MARTIN	TEPETITLA DE LARDIZABAL	\$ 692,300.00	\$ 692,300.00	IFRAESTRUCTORES S.A. DE C.V., JOSE FELIPE MEJIA MALDONADO.	588.00 M	\$ 692,300.00	100%
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE HIDAKLGO Y CALLE CALVARIO	TEPEYANCO	\$ 791,200.00	\$ 791,200.00	MARIO BAÑULS RODRIGUEZ	1242.43 m2	\$ 791,200.00	100%

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

### FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017

#### TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OBRA	INSTANCIA EJECUTORA	IMPORTE TRANSFERIDO	IMPORTE CONTRATADO	PROVEEDOR / CONTRATISTA	METAS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
						\$	%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE, ENTRE CALLES ITURBIDE Y CARRETERA PUEBLA TLAXCALA	TEPEYANCO	\$ 692,300.00	\$ 692,300.00	ING. GUILLERMO JESUS VILLEDA TEMOLTZIN VILLEDA TEMOLTZIN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	859.82 m2	\$ 693,503.80	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SANTOS GALICIA XOCHIHUA CON CLAVE 29DE50006P	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	\$ 608,534.87	\$ 608,239.28	PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S. DE R.L DE C.V.	589.5 M2	\$ 578,158.88	100%
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LINDA VISTA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	\$ 648,203.22	\$ 630,179.14	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	1177.52 M2	\$ 648,203.22	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE: 29DPR0343X UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	\$ 825,230.48	\$ 825,223.51	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V.	544.81 M2	\$ 959,718.99	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN PLAZA DEL CENTRO Y CALLE MUNICIPIO LIBRE	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	\$ 869,282.99	\$ 869,279.27	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V.	541.80 M2	\$ 796,559.84	100%
PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PASEO DE SAN FRANCISCO	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	\$ 693,513.31	\$ 686,187.20	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	1318.16 M2	\$ 662,123.95	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA Y CADENAMIENTO	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	\$ 114,741.33	\$ 114,464.64	PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S. DE R.L DE C.V.	421.7 ML	\$ 114,741.32	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CAMINO NACIONAL	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	\$ 562,423.80	\$ 561,686.66	PAVIMENTOS TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS S. DE R.L DE C.V.	495.38 ML	\$ 562,423.80	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA CARLOS GONZALÉZ CLAVE 29EPROOSSD	TLAXCO	\$ 851,385.09	\$ 860,226.07	ING JOSE LUIS HUERTA GARCIA	500.00 M2	\$ 258,067.82	30%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL 09 CLAVE 29CB0009N	TLAXCO	\$ 1,049,162.52	\$ 1,059,458.80	URCOAHM S.A. DE C.V.	600.00 M2	\$ 317,837.64	30%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BALONCESTO	TLAXCO	\$ 1,006,289.87	\$ 1,017,110.39	ING JOSE LUIS HUERTA GARCIA	564.92 M2	\$ 305,133.11	30%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 29DES00278	TLAXCO	\$ 1,049,162.52	\$ 1,060,145.51	ARING CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	600.00 M2	\$ 318,046.35	50%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CARRETERA A CUAXOMULCO Y PRIVADA 21 DE MARZO	TZOMPANTEPEC	\$ 2,769,200.00	\$ 2,767,637.19	ING. JOSÉ GERMAN SANCHEZ MUÑOZ	4,657.71 M2 ADOQUIN, 504.49 ML GUARNICIÓN	\$ 2,770,192.70	100%

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

### FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017

#### TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OBRA	INSTANCIA EJECUTORA	IMPORTE TRANSFERIDO	IMPORTE CONTRATADO	PROVEEDOR / CONTRATISTA	METAS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
						\$	%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE PROGRESO	TZOMPANTEPEC	\$ 989,000.00	\$ 984,971.66	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO FERDAV, S.A. DE C.V.	ADOCRETO 1,425.95 M2 CUNETAS 195.69 ML Y GUARNICIÓN 197.00 ML	\$ 989,000.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE DE LOS ANGELES Y CAMINO REAL	XICOHTZINCO	\$ 2,472,500.00	\$ 2,472,500.00	BAUSTHE S.A. DE C.V.	4,056.38 M2	\$ 2,472,500.00	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN LA CALLE SAN JOSÉ TETÉL, ENTRE CALLE MARTIRES DE 1810 Y AV. 5 DE MAYO	YAUHQUEMEHCAN	\$ 2,220,555.55	\$ 2,243,544.90	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI, S.A. DE C.V.	3,492.85 M2	\$ 2,227,459.59	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN LA CALLE OCOTES, ENTRE CALLES MISTERIOS Y AV. MÉXICO,	YAUHQUEMEHCAN	\$ 1,438,744.45	\$ 1,452,587.28	BASERHIT & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2,476.33 M2	\$ 1,436,608.82	100%

Cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 37 de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017.

Nota: Información proporcionada por las Dependencias Ejecutoras.