

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
EJERCICIO FISCAL 2013

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN		MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
1.-	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/SAN FELIPE IXTACUIXTLA	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE JAIME NUNO	4,780,678.45	4,780,678.45	4,780,678.44	100	100	
2.-	SAN PABLO DEL MONTE / SAN PABLO DEL MONTE	INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE SERVICIOS AL PREDIO QUE ALBERGARÁ AL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE	6,077,014.14	6,077,014.14	6,077,014.13	100	100	
3.-	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS /SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC, TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ EL PORVENIR - SAN ANTONIO TIZOSTOC - TECOAC - LA TRINIDAD TENEXYECAC - AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, SEGUNDA PARTE	10,118,094.12	10,118,094.12	9,314,093.85	100	100	EL SALDO ES ECONOMÍA
4.-	SAN PABLO DEL MONTE/SAN PABLO DEL MONTE	BULEVAR DE ACCESO AL HOSPITAL	45,858,343.33	36,603,019.90	36,132,450.26	100	100	EL SALDO ES ECONOMÍA
5.-	SAN PABLO DEL MONTE /SAN PABLO DEL MONTE	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN PABLO DEL MONTE	997,901.89	997,901.89	997,901.89	100	100	
6.-	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO /SAN ANTONIO ACUAMANALA	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN ANTONIO ACUAMANALA	749,164.44	749,164.44	749,164.44	100	100	
7.-	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS /SAN COSME MAZATECOCHCO	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN COSME MAZATECOCHCO	499,585.19	499,585.19	499,585.19	100	100	
8.-	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL /SAN FRANCISCO PAPALOTLA	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN FRANCISCO PAPALOTLA	499,585.19	499,585.19	499,585.19	100	100	
9.-	SAN PABLO DEL MONTE /SAN ISIDRO BUENSUCESO	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA POTABLE Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ISIDRO BUENSUCESO	866,810.72	866,810.72	866,810.72	100	100	
10.-	SAN PABLO DEL MONTE /SAN PABLO DEL MONTE	ADECUACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE						
	SAN PABLO DEL MONTE /SAN PABLO DEL MONTE	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE (BULEVAR DE ACCESO)	720,517.07	619,246.80	619,246.80	100	100	EL SALDO ES ECONOMÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA
EJERCICIO FISCAL 2013

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN		MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
	SAN PABLO DEL MONTE /SAN PABLO DEL MONTE	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE	579,482.93	579,482.93	579,482.93	100	100	
11 .-	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/VILLA MARIANO MATAMOROS	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y BIENES DISTINTOS PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA	6,241,118.82	1,362,847.15	300,847.15	100	100	EL SALDO ES ECONOMÍA
12 .-	VARIOS/VARIAS	NOTAS Y FICHAS TÉCNICAS	805,000.00	803,880.00	803,880.00	100	100	EL SALDO ES ECONOMÍA
		SUBTOTAL:	78,793,296.29	64,557,310.92	62,220,740.99			
		ENTERO DEL 1 AL MILLAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y/O AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA	78,872.17	78,872.17	78,872.17	100	100	
		SALDO DE CAPITAL NO COMPROMETIDO	4,069.58					
		TOTAL:	78,876,238.04	64,636,183.09	62,299,613.16			